



Comune di Cimitile

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 427 del 25/11/2020 (Registro Servizio Tecnico)

n. 1104 del 02/12/2020 (Registro Generale)

OGGETTO

Lavori di "Messa in sicurezza di parte della rete stradale comunale – Decreto Ministero dell'Interno 10 gennaio 2019" - **Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione acconto sullo stato finale**

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 02/12/2020 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69.

Il Responsabile
F.to (Francesco De Leo)

CIG: 78663762D5 – CUP: H37H19000510001

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

- che in attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 107) il Ministero dell'Interno - - ha concesso un contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per piccoli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- che il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali presso il Ministero dell'Interno con Decreto del 10/01/2019 ha assegnato a questo Comune il contributo di € 70.000;
- che con deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal personale interno dell'UTC, (ing. D. Vitale – geom. F. Napolitano) per la realizzazione dei lavori di “*messa in sicurezza di parte della rete stradale comunale*” – *Decreto Ministero dell'Interno 10 gennaio 2019* per l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 49.872,00 soggette a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica Reg. Gen. n. 260 dell'11/04/2019 si stabiliva di espletare la gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016, come aggiornato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1. c.912, con il **critero del minor prezzo** (art. 95 c. 4 D.lgs. 50/2016) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando n.3 operatori economici tramite la piattaforma telematica MEPAL di ASMECOMM, precisando che la scelta dei 3 operatori economici sarebbe avvenuta con sorteggio pubblico, tramite software di generatore di lista numeri casuali, tra le imprese registrate sulla piattaforma MEPAL di ASMECOMM in Campania e con la qualificazione dei lavori prescritta nell'invito di gara (OG3 cl. I);
- che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 357 del 06/05/2019 sono stati approvati i verbali di gara redatti in data 29/04/2019 e 30/04/2019 e conseguentemente i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta IMPREGINA srl con sede legale in Caserta al Corso Trieste n.214 la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando un ribasso del 40,01% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 49.872,00 oltre agli oneri per la sicurezza, pari a € 1.990,40, e oneri di discarica pari a netti € 2.070,00 il tutto per complessivi € 33.978,61 oltre IVA come per legge.
- che in data 02/05/2019 è stato stipulato in formato digitale sul Me PAL (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Locale) il relativo contratto d'appalto;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire alcune modifiche alle opere progettate e precisamente il consolidamento della sede stradale per un tratto di circa mq.50 effettuando una sottofondazione stradale con uno scavo di circa m. 0.60 di profondità avendo riscontrato a seguito di apposite indagini di tipo stratigrafiche, tomografiche e geoelettriche un *paleovalve* nel tratto interessato che hanno indotto alla redazione della perizia suppletiva e di variante;
- che con deliberazione di G.C. n. 68 del 28/07/2020 sono state approvate, ai sensi dell'art. 106, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le modifiche dei lavori e contestualmente è stato riapprovato in nuovo quadro tecnico economico da cui è scaturito un incremento dell'importo contrattuale di € **2.582,04** oltre IVA al 22%;
- che con atto di sottomissione stipulato, con scrittura privata e in forma digitale, sono stati affidati alla medesima impresa, Impregina srl, i maggiori lavori per l'importo sopra citato.

ATTESO che i lavori sono stati regolarmente ultimati e che a tutt'oggi non è stato pagato alcun acconto sia per lavori sia per competenze tecniche;

VISTO che in data 12/11/2020 al prot. 9840 la Direzione Lavori (ing. Daniela Vitale e il geom. Francesco Napolitano) hanno trasmesso il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati tecnico-contabili relativi allo stato finale dei lavori che segnatamente si elencano qui di seguito:

- 1) Relazione allo stato finale;
- 2) Certificato di regolare esecuzione;
- 3) Stato finale;
- 4) Libretto delle misure;
- 5) Registro di contabilità;
- 6) Sommario del registro di Contabilità;

ATTESO che i predetti elaborati risultano regolarmente firmati dall'impresa e sono stati visti dal Responsabile dell' Area Tecnica in qualità di RUP , da cui risulta potersi pagare all'impresa:

- per saldo Lavori€ 34.472,96 oltre IVA al 22%
- per oneri di discarica€ 2.070,00 oltre IVA al 22%

ATTESO, altresì, che la D.LL. ha redatto il quadro tecnico economico del progetto che a fronte delle somme effettivamente spese ed impegnate risulta definitivamente assestato nel modo seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A	LAVORI		
A1	Opere	€ 56.029,56	
A1.1	di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso 3,84%	€ 2.151,54	
A1.2	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 53.878,02	
A1.3	a detrarre il ribasso d'asta del 40,01%	-€ 21.556,60	
A2	TOTALE	€ 32.321,42	
A2.1	A sommare oneri per la sicurezza	€ 2.151,54	
A3	TOTALE LAVORI		€ 34.472,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA su lavori (22% di A3)	€ 7.584,05	
B2	Oneri di discarica	€ 2.070,00	
B3	IVA su oneri di discarica 22%	€ 455,40	
B4	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) 2% di A 1	€ 1.120,59	
B5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.230,04
C	TOTALE INTERVENTO		€ 45.703,00
D	FINANZIAMENTO		€ 70.000,00
E	ECONOMIA		€ 24.297,00

VISTA la fattura n. 16_20 del 13/11/2020 presentata dall'impresa IMPREGINA srl per complessivi € 42.057,01 a saldo dello stato finale;

ATTESO che tale fattura risulta stornata dalla nota di credito n. 18_20 del 25/11/2020 in quanto di importo errato;

VISTA, altresì, le fatture presentate dall'impresa IMPREGINA srl

- per stato finale lavori – Fattura n. FATTPA 19_20 del 25/11/2020 – Prot. 10345 del 26/11/2020 (Imponibile= € 26.618,52 - IVA al 22% € 5.856,07 = TOT. € 32.474,59
- per oneri di discarica - Fattura n. FATTPA 17_20 del 13/11/2020 – Prot. 9881 del 13/11/2020; (Imponibile= € 2.070,00 - IVA al 22% € 455,40 = TOT. € 2.525,40).

DATO ATTO che l'impresa risulta regolare in materia di DURC giusto Prot. INAIL_24979272 con scadenza validità al 17/03/2021.

ATTESO che da un riscontro contabile, con il Responsabile del Servizio Finanziario, risulta accreditato da parte del Ministero dell'Interno solamente il 50% del contributo concesso pari a € 35.000,00.

RITENUTO di poter procedere a liquidare all'impresa, a fronte del credito vantato, un acconto nei limiti del disposto accredito Ministeriale.

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii;
- l'art.36 c.2 lett. b) e l'art. 95 c.4 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art.1 c.1 lett. a) L.55/2019;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Piano Triennale per la prevenzione e corruzione e per la trasparenza (G.C. n. 12/2019).

PROPONE di adottare la seguente

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti e per l'effetto:

1. DI APPROVARE

- gli atti contabili relativi allo stato finale dell'intervento di "Messa in sicurezza di parte della rete stradale comunale – Decreto Ministero dell'Interno 10 gennaio 2019" così come descritti in premessa, su cui è stato apposto il visto dal RUP per la regolarità tecnica.
- il certificato di regolare esecuzione dell'intervento da cui risulta potersi pagare alla ditta IMPREGINA srl a saldo di ogni suo avere la somma netta € 34.472,96 oltre IVA al 22% pari a € 7.584,0 per un totale di € 42.057,01;
- la fattura n. FATTPA 17_20 del 13/11/2020 presentata dall'impresa IMPREGINA srl per il pagamento degli oneri di discarica pari a € 2.070,00 oltre IVA al 22% in € 455,40 per complessivi € 2.525,40;
- il Quadro Tecnico Economico riepilogativo, così come sopra riportato, comprensivo di tutte le liquidazioni, da dove si evince un'economia di spesa di € 24.297,00;

2. DI LIQUIDARE, a valere sul finanziamento statale, stante la disponibilità di Cassa pari a € 35.000,00:

- all'impresa **ditta IMPREGINA srl** con sede in con sede legale in Caserta al Corso Trieste n.214
 - **in acconto alla fattura n. FATTPA 19_20** del 25/11/2020 – Prot. 10345 del 26/11/2020, *per stato finale*, la somma netta di **€ 26.618,52**;
 - **a saldo della fattura n. FATTPA 17_20** del 13/11/2020 – Prot. 9881 del 13/11/2020 *per oneri di discarica* la somma netta di € 2.070,00;
- all'**Erario** l'importo complessivo di **€ 6.311,48** corrispondente all'imponibile IVA al 22% sull'importo netto liquidato all'impresa, in conto alle fatture sopra citate, soggette al meccanismo dello split-payment ai sensi della legge 190/2014.

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di **€ 35.000,00** è regolarmente imputata, a bilancio nel modo seguente:

- **Entrata: Tit.4 – TIP. 0200 – PEG 796/02 - Acc. 37**
Uscita (lavori): Mis. 04 – Prog. 02 - Tit. 2 – PEG 2486/01 impegno n. 451/19 - reimputato.

4. DI DARE ATTO ALTRESÌ che si provvederà alla liquidazione all'impresa del saldo sullo stato finale, pari a € 7.854,44 oltre € 1.727,98 all'Erario (giusta fattura n. FATTPA 16_20 del 13/11/2020 – Prot. 9873 del 13/11/2020), a seguito dell'accreditato da parte del Ministero dell'Interno a saldo della somma relativa al finanziamento, senza adozione di ulteriore atto determinativo.

5. DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio segreteria per la registrazione nel Registro Generale delle determine e la successiva pubblicazione all'albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento

F. to. Geom. Francesco Napolitano

Il Responsabile dell'Area tecnico-Urbanistica

Vista la relazione - proposta a firma del Responsabile del Procedimento allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Visti

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii.;
- l'art.36 c.2 lett. b) e l'art. 95 c.4 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art.1 c.1 lett. a) L.55/2019;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Piano Triennale per la prevenzione e corruzione e per la trasparenza (G.C. n. 12/2019).

Ritenuto procedere a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

1. DI APPROVARE

- gli atti contabili relativi allo stato finale dell'intervento di "Messa in sicurezza di parte della rete stradale comunale – Decreto Ministero dell'Interno 10 gennaio 2019" così come descritti in premessa, su cui è stato apposto il visto dal RUP per la regolarità tecnica.
- il certificato di regolare esecuzione dell'intervento da cui risulta potersi pagare alla ditta IMPREGINA srl a saldo di ogni suo avere la somma netta € 34.472,96 oltre IVA al 22% pari a € 7.584,0 per un totale di € 42.057,01;
- la fattura n. FATTPA 17_20 del 13/11/2020 presentata dall'impresa IMPREGINA srl per il pagamento degli oneri di discarica pari a € 2.070,00 oltre IVA al 22% in € 455,40 per complessivi € 2.525,40;
- il Quadro Tecnico Economico riepilogativo, così come sopra riportato, comprensivo di tutte le liquidazioni, da dove si evince un'economia di spesa di € 24.297,00;

2. DI LIQUIDARE, a valere sul finanziamento statale, stante la disponibilità di Cassa pari a € 35.000,00:

- all'impresa **ditta IMPREGINA srl** con sede in con sede legale in Caserta al Corso Trieste n.214
 - **in acconto alla fattura n. FATTPA 19_20 del 25/11/2020 – Prot. 10345 del 26/11/2020, per stato finale**, la somma netta di € **26.618,52**;
 - **a saldo della fattura n. FATTPA 17_20 del 13/11/2020 – Prot. 9881 del 13/11/2020 per oneri di discarica** la somma netta di € 2.070,00;
- all'**Erario** l'importo complessivo di € **6.311,48** corrispondente all'imponibile IVA al 22% sull'importo netto liquidato all'impresa, in conto alle fatture sopra citate, soggette al meccanismo dello split-payment ai sensi della legge 190/2014.

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **35.000,00** è regolarmente imputata, a bilancio nel modo seguente:

- **Entrata: Tit.4 – TIP. 0200 – PEG 796/02 - Acc. 37**
Uscita (lavori): Mis. 04 – Prog. 02 - Tit. 2 – PEG 2486/01 impegno n. 451/19 reimputato

4. **DI DARE ATTO ALTRESÌ** che si provvederà alla liquidazione all'impresa del saldo sullo stato finale, pari a € 7.854,44 oltre € 1.727,98 all'Erario (giusta fattura n. FATTPA 16_20 del 13/11/2020 – Prot. 9873 del 13/11/2020), a seguito dell'accreditato da parte del Ministero dell'Interno a saldo della somma relativa al finanziamento, senza adozione di ulteriore atto determinativo.
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio segreteria per la registrazione nel Registro Generale delle determine e la successiva pubblicazione all'albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Arch. Michele Papa

Entrata: Tit.4 – TIP. 0200 – PEG 796/02 - Acc. 37

Importo della spesa € 35.000,00 (Lavori)

Uscita (lavori): Mis. 04 – Prog. 02 .- Tit. 2 – PEG 2486/01 impegno n. 451/19 -Reimputato

•
Cimitile, 30/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Gaetano Salvatore