



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

### **N. 37 DEL 22.06.2016**

**OGGETTO: LAVORI DI “ CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEI VERSANTI E DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO ALLE LOCALITA’ CASA BERTELLA E ROSARA “ – D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 : Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale(dgr8755/2008)–CUPG89D14000550002–CIG 6005580963- Approvazione atti Stato Finale dei Lavori , Relazione sul Conto Finale con Rendicontazione della Spesa e Certificato di Regolare Esecuzione .**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;  
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.lgs n° 267/2000;  
Visto il Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;  
Visto il D.lgs 12 aprile 2006 , n° 163 ;  
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;  
adotta la seguente determinazione.

### **PREMESSO :**

VISTA la D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 emessa dalla Regione Lombardia avente per oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ , nei quale è stato inserito , tra l' altro , l' intervento “**Consolidamento di tratti dei versanti e delle strade comunali di collegamento alle località Casa Bertella e Rosara in Comune di Varzi (PV)** “ , finanziato con contributo di €. 300.000, 00 annualità 2015 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 19.09.2014 , con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dell' intervento in oggetto , equivalente a progetto preliminare , nell' importo di €. 300.000,00 , successivamente inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 2015/17 e nell' elenco annuale 2015 , adottati con deliberazione della G.C. del 30.09.2014;

VISTA sempre la deliberazione della G.C. n° 63 del 19.09.2014 , con la quale é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell' iter procedurale mediante l'acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell' intervento ;

VISTA la comunicazione pervenuta dallo STER in data 29.09.2014 al n° 4903 di prot. , nella quale sono stati indicati i tempi perentori da rispettare per l' attuazione dell' intervento in parola :

- 27 ottobre 2014 per l' acquisizione del parere della sede territoriale sul progetto ;
- 26 novembre 2014 per l' appalto dei lavori ;
- 15 dicembre 2015 per la rendicontazione finale ;

VISTA pertanto la determinazione ll.pp. n° 58 del 03.10.2014 di affidamento della progettazione , coordinamento sicurezza e dd.ll. all' Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come da successivo contratto disciplinare n° 1964 di rep. del 22.12.2014 , registrato a Voghera (PV) il 23.12.2014 al n° 157 serie 2 , dell' importo di €. 21.900,13 oltre oneri e i.v.a. competente ;

VISTO il progetto definitivo - esecutivo , posto all' acquisizione del parere della sede territoriale regionale nei termini previsti , per i lavori suddetti costituito dagli elaborati come depositati agli atti comunali , rassegnato dall' Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come redatto e datato Ottobre 2014 nell' importo complessivo di €. 300.000,00 , dei quali €. 218.007,56 per lavori ( dei quali €. 5.095,76 per o.s. ) , e €. 81.992,44 per somme a disposizione ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 28.10.2014 , immediatamente esecutiva , relativa all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 300.000,00 ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 68 del 25.11.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara e si è pervenuti all' aggiudicazione provvisoria nei confronti del miglior offerente , Impresa Celasco Armando di S.Margherita Staffora (PV) ;

DATO ATTO che l'offerta dell' aggiudicatario è di ribasso percentuale del 10,15 % corrispondente ad un importo netto di Euro 191.301,25 per un importo totale del contratto di Euro 196.397,01 ( compresi €. 5.095,76 per oneri della sicurezza ) ;

DATO ATTO altresì che con determinazione ll.pp. n° 02 del 19.01.2015 a mezzo del sistema AVCPASS e dei sistemi tradizionali per la documentazione non disponibile nell' applicativo si è verificato l' effettivo possesso da parte dell' aggiudicatario e del secondo classificato dei requisiti generali e tecnico economici , come da documentazione in atti e a sistema

CONSIDERATO che con determinazione n° 06 del 11.02.2015 si è provveduto all' aggiudicazione definitiva dei lavori e all' approvazione dello schema di contratto nei confronti dell' affidatario , impresa Celasco Armando di Santa Margherita Staffora (PV) , subordinando la piena validità dell' affidamento definitivo alla avvenuta riattivazione da parte della competente D.G. della Regione Lombardia dei necessari fondi ;

PRESO ATTO che con decreto n° 8619 del 19.10.2015 , trasmesso il 13.11.2015 al n° 6675 degli atti comunali , il Dirigente della Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia ha impegnato l' importo di €. 300.000,00 destinato all' esecuzione degli interventi in parola , e in data 23/12/2015 è stato liquidato il primo acconto di €. 161.762,61 , già introitato nelle casse comunali ;

DATO ATTO che in data 23.11.2015 le opere sono regolarmente iniziate in via d'urgenza e successivamente è stato sottoscritto in data 30.12.2015 al n° 1969 il contratto nell' importo di €. 196.397,01 con l' impresa affidataria , registrato a Voghera (PV) il 31.12.2015 al n° 57 serie 1 ;

DATO atto che la copertura di spesa dell' intervento è stata prevista per €. 180.000,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 all' intervento n° 2080101/0604, gestione competenze 2015 , mentre la parte rimanente è stata posta per €. 120.000,00 a carico del corrente bilancio di previsione 2016 al COD. PEG 10052.02.0604 , il tutto con introito del finanziamento di €. 300.000,00 previsto dalla d.g.r. 2209/2014 avente per oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ ;

VISTA la nota del 21.01.2016 , agli atti Prot. n. 424 in pari data , integrata il 22.01.2016 al n° 444 di prot. , con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 ter comma 1 del d.l. 69/2013 come convertito in legge 98/2013 , e come modificato dall' art. 8 , comma 3 bis del d.l. 192/2014 convertito in legge 11/2015 , a sua volta prorogato sino al 31.07.2016 dall' art. 7 comma 1 del d.l. 302/2015 definito semplicemente “Milleproroghe “ , l' anticipazione dell' importo contrattuale per €. 39.279,40 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 47.920,87, giusto l' avvenuto deposito di garanzia fideiussoria per pari importo ;

DATO ATTO che pertanto con determinazione lpp n° 07/2016 del 23.01.2016 è stata approvata l' erogazione dell' anticipazione dell' importo contrattuale per €. 39.279,40 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 47.920,87 , da compensarsi proporzionalmente mediante trattenuta sull' importo dei certificati di pagamento emessi successivamente;

DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 23.11.2015 , per una durata di 120 ( centoventi ) giorni , con scadenza fissata al 21.03.2016 , sospese il 23.12.2015, riprese il 28.01.2016, con nuova scadenza al 26.04.2016 , nuovamente sospese il 20.04.2016 e riprese il 26.04.2016 con termine di scadenza definitivamente fissato al 02.05.2016 ;

DATO ATTO che le opere sono state regolarmente terminate il 02.05.2016 nel termine contrattuale , con concessione di ulteriori trenta giorni per completamento di particolari di minore entità , come da certificato e verbale emessi dal DD.LL. Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) in pari data ;

DATO ATTO che in data 25.05.2016 è stato riscontrato l' effettivo e corretto completamento dei suddetti interventi di minore entità , non incidenti sulla funzionalità e uso delle opere realizzate ( ex art. 199 d.p.R. n° 207/2010 ) ;

ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dall' Ing. Giuseppe Barbero - Direttore dei Lavori , relativi :

- allo Stato Finale dei lavori del 26.05.2016 di €. 196.397,01 ;
  - alla Relazione sul Conto Finale del 13.06.2016 con Rendicontazione della Spesa di €. 269.571,31 ;
  - Certificato di Regolare Esecuzione in data 21.06.2016 con accertamento dell' importo a credito dell' impresa di €. 48.165,29 per complessivi di €. 58.761,65 compresa I.V.A. 22 % ;
- attestanti che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ;

RITENUTO di approvare , i suddetti Stato Finale dei Lavori , pari al 100,00 % dell' importo contrattuale , Relazione sul Conto Finale comprensiva di rendicontazione della spesa e il Certificato di Regolare Esecuzione di €. 58.761,65 compresa i.v.a. 22% , liquidando all'Impresa la conseguente rata a saldo provvedendo in merito con immediata esecutività ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l' esercizio 2016 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2016 ( entro il termine dilatorio di 20 gg. dell' art. 141 c. 2 del T.U. Enti Locali );

VISTA la deliberazione della G.C. n° 38 del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l' esercizio 2016 ;

VISTO l' impegno di spesa n° 7373 , precedentemente prenotato , che presenta la disponibilità residua di €. 58.761,65 con imputazione al codice meccanografico n° 10052.02.0604 ex intervento n° 20801010604 del P.E.G. del bilancio in gestione competenze , a copertura della spesa in oggetto relativa al saldo per l' esecuzione delle opere in parola da parte dell' Impresa Celasco Armando ;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare nelle loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l'opera in oggetto:
  - A) Stato Finale dei Lavori del 26.05.2016  
(Importo complessivo al netto del ribasso d'asta ed I.V.A. esclusa ) € . 196.397,01 ;
  - B) Relazione sul Conto Finale del 13.06.2016  
con Rendicontazione della Spesa di € . 269.571,31 ;
  - C) Certificato di Regolare Esecuzione in data 21.06.2016  
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 22 % € . 58.761,65.
- 3) di dare atto che la spesa complessiva necessaria all' esecuzione delle opere in parola è stata complessivamente accertata e rendicontata nell' importo complessivo di €. 269.571,31 ;
- 4) di liquidare l' importo complessivo di €. 58.761,65 , relativo al saldo dei lavori eseguiti , nei confronti dell' Impresa CELASCO Armando con sede in Santa Margherita Staffora (PV) , frazione Sala , 31, codice fiscale CLSRND50L15I230M e partita IVA 00552880189 ;
- 5) di prendere atto che la spesa di €. 58.761,65 con esigibilità 2016 è imputata all' impegno n°7373 , a suo tempo prenotato , il tutto a carico del codice meccanografico n° 10052.02.0604 ex intervento n° 20801010604 del P.E.G. del bilancio in gestione competenze ;
- 6) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' appaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;
- 7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa regolarizzazione degli atti contabili , acquisizione della fidejussione a garanzia del saldo e ricevimento della fattura , e successiva apposizione di visto ;
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013 ;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

10) copia della presente viene trasmessa unitamente a copia degli atti contabili , rispettivamente , per quanto di competenza e opportuna conoscenza , all' appaltatore e al direttore dei lavori , nonché alla Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia per rendicontazione e richiesto del saldo del contributo concesso nell' importo di €. 107.808,70 ;

11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

( Geom. Luigi MUZIO )