

COMUNE DI FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 349

OGGETTO : PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. – Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi- Comune di FURCI SICULO(ME) – Progetto Esecutivo denominato " PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G.n.491 del 02/07/2014- CUP: B37E11001250008-CIG:0362752869 – Cod. Caronte : SI_1_11260. Approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Collaudo Tecnico- Amministrativo finale del 07/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **13,15** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

AMMINISTRATORI		P	A
1	Sindaco <i>Francilia Matteo Giuseppe</i>	*	
2	Vice Sindaco <i>Mercurio Daniela</i>	*	
3	Assessore <i>Moschella Francesco</i>	*	
4	Assessore <i>Catania Giovanni</i>	*	
		PRESENTI N. 04	ASSENTI N. //

Presiede il Sindaco **Dott. Francilia Matteo Giuseppe** ed assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina Minissale**

Il Presidente, pertanto, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta n. 376 del 28/12/2018 avente ad oggetto:

PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. – Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi- Comune di FURCI SICULO(ME) – Progetto Esecutivo denominato " PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G.n.491 del 02/07/2014. – CUP: B37E11001250008 – CIG: 0362752869. Cod. Caronte: SI_1_11260.

Approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Collaudo Tecnico- Amministrativo finale del 07/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF).

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, per alzata di mano:


Delibera di

1-Approvare e far propria l'allegata proposta n. 376 del 28/12/2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:

PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. – Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi- Comune di FURCI SICULO(ME) – Progetto Esecutivo denominato " PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G.n.491 del 02/07/2014. – CUP: B37E11001250008 – CIG: 0362752869. Cod. Caronte: SI_1_11260.

Approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Collaudo Tecnico- Amministrativo finale del 07/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF).

2- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.



COMUNE DI FURCI SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N...376.. del ...28-12-2018..

L'Amministrazione

Area Tecnica - I° Servizio

e-mail: areatecnicafurci@virgilio.it

Oggetto: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di FURCI SICULO (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 491 del 02/07/2014. – CUP: B37E11001250008; - CIG: 0362752869; Cod. Caronte: SI_1_11260.

Approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Collaudo Tecnico- Amministrativo finale del 07/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF).

PREMESSO:

- che i Comuni di Ali, Ali Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea e Santa Teresa di Riva, in data 13/07/2009 hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la costituzione del Bacino denominato "Sicilia – Ionico - Peloritano" finalizzato all'attuazione della gestione integrata della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.
- che fra i Comuni aderenti al Bacino denominato "Sicilia – Ionico - Peloritano" in data 30/08/2010 e 04/10/2010, è stata stipulata una Convenzione;
- che il Comune di Fiumedinisi, quale capofila del sopra citato Bacino, con Bando di gara – settori speciali (CPV 65.21.00.00.8) del 25 agosto 2009, pubblicato in GUUE n. S 166 del 29.08.2009, ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. n. 164/2000, come recepito in Sicilia dall'articolo 67, della L. R. n. 2/2002, per l'affidamento in concessione della gestione ventennale del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, previa progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del sistema di rete nel territorio comunale compreso all'interno del Bacino "Sicilia – Ionico – Peloritano";
- che è risultato aggiudicatario della suddetta gara il Consorzio stabile FIN CONSORZIO, con sede in Roma, via Savoia n. 78 C.F./Partita IVA 07990311008, dichiarato aggiudicatario definitivo della concessione, dal Comune di Fiumedinisi, nella qualità di Comune capofila, mediante determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n. 3 del 03/06/2010;
- che in data 28/02/2011, è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, il contratto di servizio n. 1686 di rep., tra il Comune Capofila Fiumedinisi in rappresentanza del Bacino Sicilia – Ionico – Peloritano" e il FIN CONSORZIO "Concessionario", relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Territorio del Bacino "Sicilia – Ionico - Peloritano", registrato a Messina, il 11/03/2011, al n. 207, serie I;
- che in riferimento alla suddetta Convenzione, nonché al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 26/05/2012, con Decreto Sindacale del Comune capofila n. 20 del 18/06/2012, relativamente al Contratto di servizio del 28/02/2011, n. 1686 di rep., è stato confermato al geom. Giuseppe Giardina, dipendente del Comune di Fiumedinisi, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- che il Comune di Furci Siculo (ME), ha presentato richiesta di finanziamento, per la concessione di un contributo pubblico, relativo all'intervento di cui al "Progetto del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana", per un importo complessivo di € 8.622.626,57, secondo le modalità previste dal D.D.G. 157 del 16/04/2012, di cui è stata

data comunicazione sulla GURS 17 del 27/04/2012 e con cui è stato approvato l'Avviso pubblico denominato "Modalità d'attuazione dell'Obiettivo Operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1., del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Procedura per la concessione dei contributi regionali per il completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali.

- che la suddetta richiesta, è risultata ammissibile, ed è stata inclusa nella graduatoria finale approvata con D.D.G. n. 226/2013, alla posizione n. 8, con un contributo massimo concedibile pari a € 4.705.963,66, pari al deficit finanziario rilevato dal Piano Economico Finanziario asseverato dalla Società "Ria Grantthornton" per la realizzazione del progetto esecutivo di cui in oggetto;
- che la progettazione esecutiva è stata approvata in sede di Conferenza di Servizi presso il Genio Civile di Messina in data 30/07/2012, con il quadro economico di seguito riportato;

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

1) Rete media pressione	€ 1.067.163,55	
2) Gruppi riduzione metano - GRF	€ 66.511,74	
3) Rete bassa pressione	€ 5.027.179,23	
4) Diramazioni stradali	€ 280.076,05	
5) Allacciamenti	€ 449.814,36	
6) Misuratori	€ 140.824,58	
7) Impianto telecontrollo	€ 7.500,00	
Sommano	€ 7.039.069,51	€ 7.039.069,51
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 226.055,26	

B) Somme a disposizione:

1) IVA (10% di A)	€ 703.906,95	
2) Competenze tecniche	€ 663.960,21	
3) IVA (21% di B.2)	€ 139.431,64	
4) Oneri discarica	€ 41.062,91	
5) Indagini geologiche	€ ————	
6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice)	€ 35.195,35	
Sommano	€ 1.583.557,06	€ 1.583.557,06
Importo complessivo (A + B)		€ 8.622.626,57

- che con successiva Deliberazione di G.M. n. 242 del 01/10/2012, ai fini amministrativi, è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 8.622.626,57, con il quadro economico definitivo rimodulato, secondo quanto richiesto dal relativo bando della Regione Sicilia, con una decurtazione sulle competenze tecniche del 20%, e quindi per l'importo complessivo definitivo di € 8.461.948,20, per come nel quadro economico di seguito riportato:

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

1) Rete media pressione	€ 1.067.163,55	
2) Gruppi riduzione metano - GRF	€ 66.511,74	
3) Rete bassa pressione	€ 5.027.179,23	
4) Diramazioni stradali	€ 280.076,05	
5) Allacciamenti	€ 449.814,36	
6) Misuratori	€ 140.824,58	
7) Impianto telecontrollo	€ 7.500,00	
Sommano	€ 7.039.069,51	€ 7.039.069,51
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 226.055,26	

B) Somme a disposizione:

1) IVA (10% di A)	€ 703.906,95	
2) Competenze tecniche	€ 531.168,16	
3) IVA (21% di B.2)	€ 111.545,32	
4) Oneri discarica	€ 41.062,91	
5) Indagini geologiche	€ ————	
6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice)	€ 35.195,35	
Sommano	€ 1.422.878,69	€ 1.422.878,69
Importo complessivo (A + B)		€ 8.461.948,20

- che con D.D.G. n. 484 del 16/10/2013, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia venne approvata la graduatoria finale nella quale risultavano ammissibili a finanziamento le istanze di n. 12 Comuni aderenti al Bacino "Sicilia - Ionico – Peloritano", incluso il Comune di Furci Siculo.
- che con nota prot. 101 del 08/01/2014, il Comune di Furci Siculo, ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, copia conforme della fidejussione – atto di garanzia – n. 200905 emessa il 31/12/2013 da UNIONCOOPFIDI a garanzia della quota non coperta da contributo a carico di FIN CONSORZIO "Concessionario", pari a € 3.755.984,54, il cui beneficiario è il Comune di Furci Siculo;
- che con nota 5172 del 05/02/2014, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, in considerazione dell'incompatibilità tra i tempi previsti nel cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo approvato dal Genio Civile di Messina e le scadenze previste in sede comunitaria per l'utilizzo dei fondi dell'U.E., ha chiesto una quantificazione a firma del RUP e del D.L. dei tempi tecnici rigorosamente necessari a realizzare a regola d'arte i lavori di cui al progetto esecutivo approvato entro il termine del 31/08/2015 e senza ulteriori aggravii economici;
- che con nota prot. 1382 del 11/02/2014, il Comune ha attestato quanto chiesto al punto precedente dal suddetto Assessorato;
- che con atto di sottomissione del 27/06/2014, il Concessionario FIN CONSORZIO si è obbligato ad eseguire, ultimare e collaudare i lavori di che trattasi entro il 30/06/2015;
- che con determinazione n. 148 del 27/06/2014, del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del R.U.P., è stato approvato, il nuovo crono programma lavori dal quale si evinceva che gli stessi dovevano essere eseguiti, ultimati e collaudati entro il 30/06/2015, ed il suddetto atto di sottomissione;
- che con D.D.G. n. 491 del 02/07/2014, reg. to alla Corte dei Conti il 04/08/2014, reg. n.1, foglio 100, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, ha concesso al Comune di Furci Siculo "quale beneficiario" un contributo massimo di € 4.705.963,66, "contenuto nel limite massimo di € 5.000.000,00, è pari al deficit finanziario rilevato dal Piano Economico Finanziario asseverato dalla Società "Ria Grantthornton" per la realizzazione del progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato "Sicilia – Ionico – Peloritano" - Codice CUP: B37E11001250008 – Codice Caronte SI _1_11260, il cui importo complessivo è di € 8.461.948,20, per come da quadro economico di seguito riportato:

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

1) Rete media pressione	€ 1.067.163,55	
2) Gruppi riduzione metano – GRF	€ 66.511,74	
3) Rete bassa pressione	€ 5.072.179,23	
4) Diramazioni stradali	€ 280.076,05	
5) Allacciamenti	€ 449.814,36	
6) Misuratori	€ 140.824,58	
7) Impianto telecontrollo	€ 7.500,00	
Sommano	€ 7.039.069,51	€ 7.039.069,51
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 226.055,26	

B) Somme a disposizione:

1) Competenze tecniche	€ 531.168,16	
2) Oneri discarica	€ 41.062,91	
3) Indagini geologiche	€ _____	
4) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice)	€ 35.195,35	
Sommano	€ 607.426,42	€ 607.426,42

C) Spese non ammissibili:

1) IVA (10% di A)	€ 703.906,95	
3) IVA (21% di B.2)	€ 111.545,32	
Sommano	€ 815.452,27	€ 815.452,27
Importo complessivo (A + B + C)		€ 8.461.948,20

- **che** con verbale del 19/06/2014, redatto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono stati consegnati al Concessionario FIN CONSORZIO;
- **che** in data 17/10/2014 il Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila, ed il Concessionario hanno sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto di servizio n. 27337 di rep., n. 14193 racc., rogato dal dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali e reg.to a Giarre il 22/10/2014 al n. 2723, serie 1T, con il quale é stata stabilita l'erogazione al Concessionario da parte di ogni singolo beneficiario dell'anticipazione, nella misura del 10% dell'importo del contributo e delle successive quote di quest'ultimo al raggiungimento dell'avanzamento lavori relativo a ciascun progetto, nella misura del 10% dell'importo dello stesso;
- **che** con Determinazione Sindacale n. 23 del 12/11/2014, l'Arch. Claudio Crisafulli, dipendente del Comune di Furci Siculo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva dei lavori, in sostituzione del R.U.P. geom. Giuseppe Giardina, nominato con decreto sindacale n. 20 del 18/06/2012 sopra citato;
- **che** in riferimento all'art. 4, del D.D.G. n. 491 del 02/07/2014, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Comune di Furci Siculo nell'anno 2014 e anno 2015, ha effettuato le richieste di accreditamento delle somme relative al contributo concesso, con allegate alle stesse le attestazioni di spendibilità, a seguito delle quali, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha accreditato nei confronti del Comune di Furci Siculo le somme relative al contributo concesso, mediante l'emissione dei seguenti Ordini di Accreditamento:
 - 1) O.A. n. 11 del 25/09/2014 di € 1.144.978,07 – Capitolo n. 653902 -Impegno n. 29, relativo al D.D.G. 491 del 02/07/2014, del quale sono stati spesi entro il 31/12/2014 € 600.652,87;
 - 2) O.A. n. 7/2015 del 26/03/2015 dell'importo di € 2.052.655–Capitolo n. 653902 – Impegno n. 29, relativo al D.D.G. 491 del 02/07/2014 (O.A. n. 7/2015, ridotto per l'intero importo dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, come rilevato dal suddetto Sistema Informativo Regionale – Sportello Telematico per i Funzionari Delegati, con Decreto n. 5555/2015 del 12/08/2015, avente ad oggetto “Riaccreditamento Straordinario IMOR D118 riduzione di ufficio”);
 - 3) O.A. n. 28/2015 del 14/08/2015 dell'importo di € 1.978.337,14–Capitolo n. 653902 – Impegno n. 29, relativo al D.D.G. 491 del 02/07/2014;
 - 4) O.A. n. 38/2015 del 20/10/2015 dell'importo complessivo di € 2.126.973,65 – Capitolo n. 653902 – Impegno n. 29, relativo al D.D.G. 491 del 02/07/2014;
- **che** durante l'esecuzione dei lavori, con nota prot. 4213 del 07/05/2015, il Comune di Furci Siculo, ha chiesto all'Assessorato sopra citato, una proroga dei termini di fine lavori al 31/12/2015;
- **che** in riferimento all'art. 6, del D.D.G. n. 491 del 02/07/2014 di cui sopra, il Comune di Furci Siculo, ha proceduto:
 - con Determinazione Sindacale n. 04 del 26/03/2015, si è proceduto ad affidare l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d'opera, inerente i lavori di che trattasi, all'Ing. Francesco Foti, dipendente del Comune di Furci Siculo e contemporaneamente alla Costituzione della Commissione di Collaudo composta da:
 - a. Sig. Lo Re Gianluca, Funzionario Direttivo dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale Componente e Segretario, così come designato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alle note prot. n. 35790 del 09/10/2014 e prot. n. 989 del 14/01/2015;
 - b. Ing. Francesco Foti, dipendente del Comune di Furci Siculo, quale Componente;
- Successivamente, per il collocamento a riposo e dimissioni dell'Ing. Francesco Foti, con Determina Sindacale n. 06 del 13-04-2018 è stato nominato, in sostituzione, l'Arch. Ing. Rosario Laudani da Catania e costituito la Commissione di Collaudo dei lavori di che trattasi composta:
 - a) Sig. Lo Re Gianluca, Funzionario Direttivo dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale Componente e Segretario, così come designato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alle note prot. n. 35790 del 09/10/2014 e prot. n. 989 del 14/01/2015;
 - b) Arch. Ing. Rosario Laudani da Catania, quale componente;
- **che** con D.D.G. n. 345 del 08/07/2015, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, in merito alla richiesta di proroga sopra citata, ha concesso a questo Comune, a modifica dell'art. 6 del D.D.G. n. 491/2014, una proroga dei termini di fine dei lavori al 31/12/2015;
- **che** con nota prot. 26002 del 29/07/2015, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ribadiva, come era già noto, che fino alla data di detta nota, il pagamento di tutte le spese relative agli interventi in corso di realizzazione era avvenuto suddividendo l'importo complessivo nelle percentuali a carico del soggetto privato “Concessionario” e del Soggetto Pubblico, Regione Siciliana, considerando che tale modalità di liquidazione non risultava essere specificata in nessun provvedimento (Avviso Pubblico o Decreto di concessione del contributo) e comunicava che, a partire dalla prossima data utile dalla suddetta nota, la liquidazione delle spese relative alla realizzazione degli interventi di che trattasi, doveva avvenire liquidando l'intera quota residua del contributo, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

- **che** entro la data del 31/12/2015, a seguito dell'emissione di giuste fatture (riguardanti, anticipazione del 10%, Competenze Tecniche, Certificati di Pagamento, attinenti gli Stati di Avanzamento dei Lavori, Competenze RUP, Oneri a Discarica), da parte del FIN CONSORZIO "Concessionario", mediante provvedimenti amministrativi di liquidazione, previa verifiche previste per legge e con l'emissione di Ordini di Pagamento relativi ai suddetti O.A., è stato speso l'ammontare del contributo sopra citato di € 4.705.963,66, concesso al Comune di Furci Siculo, con D.D.G. n. 491 del 02/07/2014, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;
- **che** per effetto di violenti eventi meteorici, verificatisi nell'ottobre e novembre del 2014, che hanno gravemente vulnerato i territori comunali compresi nel Bacino "Sicilia - Ionico - Peloritano" e successivamente nel periodo dal 16 febbraio 2016 al 9 marzo del 2016, che hanno investito anche il territorio del Comune di Furci Siculo, causando gravi ed estesi danni, tali da determinare forzatamente e ripetutamente, l'interruzione dell'esecuzione dei lavori, per inagibilità dei luoghi, al 31/12/2015 si è registrato il mancato completamento, funzionamento e messa in uso del complessivo Sistema di distribuzione, dunque "non concluso" secondo le previsioni di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 8/2016, successivamente intervenuta;
- **che** a seguito delle disposizioni impartite dall'Autorità di gestione - Dipartimento della Programmazione con la circolare prot. n. 0009878 del 30/05/2016, sono state inoltrate le istanze di proroga al 31/12/2018 per n.12 interventi del Sistema di distribuzione, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 8/2016, fra le quali quella avanzata dal Comune di Furci Siculo con prot. n. 5637 del 16/06/2016;
- **che** conformemente alla suddetta richiesta e con riferimento al Contratto di servizio n. 1686/2011, il Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila, con nota del 10/10/2016, ha comunicato al Concessionario pari proroga dei tempi per l'esecuzione al 31/12/2018;
- **che** con nota prot. n. 53 del 17/10/2018, FIN CONSORZIO "Concessionario" comunicava la ultimazione delle opere di che trattasi relative al Comune di Furci Siculo;
- **che** la D.L. a seguito dei necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con il Concessionario, in data 19/11/2018, ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, datato 19/11/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Computo Misuratori e Allacci, Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Cassette e Planimetrie relativa alla rete del Comune di Furci Siculo, con individuazione del punto in cui è stato installato Sistema Gas Stop Contabilizzato), dell'importo complessivo netto di € 7.447.456,27, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza;

Vista la Relazione sul Conto Finale redatta dalla D.L. in data 20/11/2018, sottoscritta dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P.;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo del 07/12/2018, con il quale la Commissione di Collaudo, ha certificato che la rete di cui al "Servizio di distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana" nel Comune di Furci Siculo, eseguita dal Concessionario FINCONSORZIO, gestore del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del Bacino "Sicilia Ionico - Peloritano", è stata eseguita in base al Contratto di servizio n. 1686/2011 di repertorio, ed ha collaudato positivamente l'opera di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 14983 in data 17/12/2018, con la quale il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato il completamento di messa in esercizio ed in uso della rete di distribuzione realizzata;

Visto il verbale del 21/12/2018, di verifica della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;

Vista la Relazione Conclusiva del R.U.P., nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018, nella quale, è stato riportato il quadro finale, riguardante il raffronto economico tra gli importi del Quadro Economico di cui al D.D.G. n. 491 del 02/07/2014 e il Quadro Economico finale, riportato nella Relazione sul Conto Finale e nel Collaudo Tecnico-Amministrativo, ed è stato attestato, che la rete di distribuzione del gas realizzata, le forniture e i servizi ad essa connessi, è congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi - Comune di FURCI SICULO(ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 491 del 02/07/2014. - CUP: B37E11001250008; - CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI_1_11260", che è funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato finale di collaudo.

Visto il Quadro Economico Finale (QEF), rilevato dalla suddetta Relazione Conclusiva del RUP, per come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE (QEF)

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

- Rete media pressione	€	1.886.104,42	
- Gruppi riduzione metano – GRF	€	72.484,71	
- Rete bassa pressione	€	4.319.831,16	
- Diramazioni stradali	€	570.897,04	
- Allacciamenti	€	449.814,36	
- Misuratori	€	140.824,58	
- Impianto telecontrollo	€	<u>7.500,00</u>	
Sommano	€	7.447.456,27	€ 7.447.456,27

B) Somme a disposizione:

- IVA (10% lavori)	€	744.745,62	
- Competenze Tecniche	€	545.954,37	
- I.V.A. (comp. tec.)	€	120.109,96	
- Oneri discarica	€	17.182,85	
- Indagini geologiche	€	-----	
- Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)	€	<u>37.237,28</u>	
Sommano	€	1.465.230,08	€ <u>1.465.230,08</u>
Importo complessivo (A + B)			€ 8.912.686,35

Dato atto che tutti gli importi eccedenti il quadro economico del progetto esecutivo approvato sono a totale carico del FIN CONSORZIO "Concessionario" e pertanto non costituiscono ulteriore onere a carico dell'Amministrazione;
Vista la determinazione n. 236 del 28/12/2018 reg. gen. n. 507 del 28-12-2018, del Responsabile dell'Area Tecnica, relativa alla Presa Atto dello Stato Finale dei Lavori, assunto al protocollo municipale n. 13889 in data 21/11/2018, della Relazione sul Conto Finale del 20/11/2018, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 07/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P., redatta in data 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF), rilevato dalla stessa.

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

Visto il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;

Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13 e s.m.i

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE che la Giunta Comunale deliberi

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,


1) Di approvare:

- lo Stato Finale dei Lavori, datato 19/11/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Computo Misuratori e Allacci; Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Cassette e Planimetria relativa alla rete del Comune di Furci Siculo, con individuazione del punto in cui è stato installato Sistema Gas Stop), dell'importo complessivo netto di € 7.447.456,27, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, e la Relazione sul Conto Finale redatta dalla D.L. in data 20/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P.;
- il Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo del 07/12/2018, citato in premessa;

- c. la Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018, attestando che, la rete di distribuzione del gas realizzata, le forniture e i servizi ad essa connessi, é congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di FURCI SICULO(ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 491 del 02/07/2014. - CUP: B37E11001250008; - CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI_1_11260", che é funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato finale di collaudo;
- d. il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto realizzato "PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di FURCI SICULO (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 491 del 02/07/2014. - CUP: B37E11001250008; - CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI_1_11260", per l'importo complessivo di €8.912.686,35, come indicato nel Quadro Economico Finale (QEF) riportato in premessa;
- 2) **Di dichiarare** che il progetto, quindi la rete di distribuzione del gas naturale "metano" realizzata e i servizi ad essa connessi, é funzionante, messa in esercizio ed in uso;
- 3) **Di assumere:**
- la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il contributo non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - la responsabilità di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - la responsabilità di quanto previsto dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- 4) **Di impegnarsi**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, risulta depositata presso l'Ente beneficiario presso l'ufficio di lavoro del R.U.P./R.E.O.;
- 5) **Di attestare** che l'ammontare del contributo di € 4.705.963,66, concesso al Comune di Furci Siculo, con D.D.G. n. 491 del 02/07/2014, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, è stato speso entro la data del 31/12/2015;
- 6) **Di attestare altresì**, che la documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del beneficiario;
- 7) **Di dare atto:**
- che l'importo complessivo del Quadro Economico Finale, di € 8.912.686,35 è maggiore dell'importo di € 8.461.948,20, di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato e del D.D.G. n. 491/2014, e che pertanto si registra una maggiore spesa di € 450.738,15, di cui € 408.386,75 per maggiori lavori a misura compresi oneri della sicurezza e € 42.351,39 per maggiori somme a disposizione;
 - che tutti gli importi eccedenti il quadro economico del progetto esecutivo approvato sono a totale carico del FIN CONSORZIO "Concessionario" e pertanto non costituiscono ulteriore onere a carico dell'Amministrazione;

IL PROPONENTE





COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

AREA Tecnica

SERVIZIO I°

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/CONSIGLIO COMUNALE N. 376 del 28-12-2018

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di FURCI SICULO (ME) - Progetto Esecutivo denominato “PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA”. D.D.G. n. 491 del 02/07/2014. – CUP: B37E11001250008; - CIG: 0362752869; Cod. Caronte: SI_1_11260.

Approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Collaudo Tecnico- Amministrativo finale del 07/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole

Li 28-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li 28/12/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile Area Economica Finanziaria

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Il Presidente
F.to Dott. Francilia Matteo Giuseppe

L'Assessore Anziano
F.to Avv. Mercurio Daniela

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo, li 31/12/2018

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica che, la presente deliberazione

-é..... pubblicata all'Albo Pretorio on -line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L. 18.06.09, n. 69 s.m.i.).
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal.....al..... con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)

Il Responsabile del procedimento

Li, _____

Il Responsabile del sito istituzionale

Li, _____

Il Segretario Comunale

Li, _____

Si attesta

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con nota prot. n. _____ in data _____ ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale

Li _____

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. R. 44/ 91.

Li, _____

Il Segretario Comunale _____

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segretario Comunale

Li 31 /12/2018

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

_____ in data _____

_____ in data _____

Il dipendente incaricato